

## ÖNEMLİ PROJELER

### 1. EĞİTİM

#### a) Temel eğitim

2018 yılı ve geçmiş yıllar Temel Eğitim Kurumları İl Yatırım Programına alınan 15 adet inşaatın toplam proje bedeli (77.510.756,00 -TL.) olup, projeler kapsamında 174 derslik, 100 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu ve 1 adet spor salonu inşa edilecektir.

2018 yılı ve geçmiş yıllar Devlet Yatırım Programına alınan 9 adet proje olup aşağıda belirtilen projeler kapsamında 124 derslik, 300 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu, 1 adet spor salonu ve 7 adet atölye inşa edilecektir. Ayrıca Hayırsever tarafından 1 adet Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi yaptırılmaktadır. Bu projelerin toplam maliyeti 95.668.000 TL'dir.

Söz konusu projelere ait bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

#### TEMEL EĞİTİM YATIRIMLARI

SIRA NO	PROJE ADI	PROJE BEDELİ (TL)	DURUMU	AÇIKLAMA
1	Karacasu Anaokulu	2.550.000	İhale Aşamasında	İl Özel İdaresi
2	Karacasu İlkokulu	5.650.000	İhale Aşamasında	İl Özel İdaresi
3	Kıbrıscık İlkokulu	5.650.000	İhale Aşamasında	İl Özel İdaresi
4	Göynük Anaokulu	2.300.000	İhale Aşamasında	İl Özel İdaresi
5	Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu	7.870.000	İhale Aşamasında	İl Özel İdaresi
6	Dörtdivan Anaokulu	1.300.000	Sözleşme Aşamasında	İl Özel İdaresi
7	Merkez İlkokulu	11.500.000	İhale Aşamasında	İl Özel İdaresi
8	100. Yıl İlkokulu	11.500.000	Devam Ediyor	İl Özel İdaresi
9	Bolu İmam Hatip Ortaokulu	3.815.000	Devam Ediyor	İl Özel İdaresi

10	Merkez Anaokulu	2.200.000	Devam Ediyor	İl Özel İdaresi
11	Dörtdivan Anaokulu	2.217.500	Devam Ediyor	İl Özel İdaresi
12	Mengen Atatürk İlkokulu	4.500.000	Devam Ediyor	İl Özel İdaresi
13	Gerede Seviller İlkokulu	4.466.316	Devam Ediyor	İl Özel İdaresi
14	Mehmet Akif Ersoy İlkokulu	9.606.250	Devam Ediyor	İl Özel İdaresi
15	Gerede Spor Salonu	2.500.000	İhale Aşamasında	Devlet Yatırımı
16	7 Adet Atölye	21.000.000	Yer Teslimi Aşamasında	Devlet Yatırımı
17	Özel Eğitim Okulu	7.8000.000	İhale Aşamasında	Devlet Yatırımı
18	İmam Hatip Lisesi	9.000.000	Devam Ediyor	Devlet Yatırımı
19	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	13.615.000	Devam Ediyor	Devlet Yatırımı
20	Gerede Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi ve 100 Öğrenci Pansiyonu	11.500.000	Devam Ediyor	Devlet Yatırımı
21	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	11.500.000	Devam Ediyor	Devlet Yatırımı
22	Spor Lisesi	8.500.000	Devam Ediyor	Devlet Yatırımı
23	Mengen Ortaöğretim Pansiyonu	4.500.000	Devam Ediyor	Devlet Yatırımı
24	Gerede Habibullah ÜSTÜN Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi	5.753.000	Devam Ediyor	Hayırsever

#### b) Yükseköğretim Yurtları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüs alanı içerisinde 27 milyon TL proje bedelli 750 öğrenci kapasiteli yurt inşaatı için 2018 yılında 5 milyon TL ödenek ayrılmış olup proje aşamasındadır.

Ayrıca; Gerede İlçesinde 10.286 m<sup>2</sup> yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 2018 yılı yatırım programı içinde 300 kişilik öğrenci yurdu yapılması planlanmış proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip KYK tarafından ihalesi yapılacaktır. 22 milyon TL proje bedelli söz konusu yatırım için 2018 yılında 4 milyon TL ödenek ayrılmış olup proje aşamasındadır.

## **2. SAĞLIK**

### **Gerede Devlet Hastanesi Güçlendirme ve Ek Bina Yapımı**

25/12/2015 tarihinde ihalesi yapılan 21.000.000 TL proje bedelli inşaatın yapımı devam etmekte olup fiziki gerçekleşmesi % 90 olan işin 2018 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır.

## **3. GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR**

### **a) Karaçayır Olimpik Yüzme Havuzu**

Merkez İlçede 20.000 m<sup>2</sup> alan üzerine (11.480 m<sup>2</sup> inşaat alanı) yapılmakta olan 20 milyon 100 bin TL proje bedelli Karaçayır Olimpik Yüzme Havuzu projesi için 2017 yılında 130 bin TL ödenek ayrılmış olup, bu güne kadar 7 milyon 274 bin TL harcama yapılmıştır. Projede; inşaat çalışmaları devam etmekte olup, % 45 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

### **b) Bolu Merkez Sporcu Fabrikası Yapımı**

14/06/2017 tarihinde ihalesi ve 15/09/2017 tarihinde yer teslimi yapılan projenin maliyet bedeli 16.000.000 TL'dir. Projede inşaat çalışmaları devam etmekte olup, % 30 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

### **c) Bolu Merkez Sporcu Kamp Eğitim Merkezi İkmal İnşaatı**

06/09/2017 tarihinde ihalesi yapılan 2.570.000 TL proje bedelli inşaatın yapımı devam etmekte olup fiziki gerçekleşmesi % 95 olan işin 2018 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır.

## **4. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR**

### **Engelsiz yaşam Evleri Yapımı**

2017 yılında yapımına başlanan ve proje bedeli 1.849.850 TL olan işin % 100'ü bitirilerek hizmete alınmıştır.

## **5. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU**

### **Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi**

2017 yılında ihalesi yapılan 9.000.000 TL proje bedelli inşaatın 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

## **6. TARIM**

### **a) Tekke Barajı**

Bolu'nun Dörtdivan İlçesi sınırlarında yapılmakta olan 107.880.850 TL proje bedelli Tekke Barajı projesi için 2018 yılında 30 milyon 900 bin TL ödenek ayrılmış olup, geçmiş yıllarda 47 milyon 643 bin TL, 2018 yılında 29 milyon 999 bin TL harcama yapılmıştır.

Projede; 12.740 metrelik Kartalkaya Kayak Tesisleri Rölekasyon yolunun tüm imalatları tamamlanmış olup yol devri yapılmıştır, Derivasyon tüneli beton kaplama imalatları, Enjeksiyon işleri, Gövde sıyırma, şekil verme ve dolusavak kazıları, tünel giriş ve çıkış portal beton imalatları

ile Memba ve Mansap batardosu tamamlanmıştır. Kaya dolgu imalatları, topuk plağı ve dolusavak betonarme imalatları ile Kapak ve Perde enjeksiyonlarına devam edilmektedir. Projede % 83 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Bu proje ile; 15.523 ha (brüt) alan sulanacak, Gerede ilçesine 6,43 hm<sup>3</sup>/yıl Dörtdivan ilçesine de 0,60 hm<sup>3</sup>/yıl olmak üzere toplam 7,03 hm<sup>3</sup>/yıl içme ve kullanma suyu temin edilecektir.

#### **b) Seben Taşlıyayla Göleti Sulaması**

2017 yılında ihale edilen ve 2020 yılında bitirilmesi planlanan 154 milyon 881 bin TL proje bedelli Seben Taşlıyayla Göleti Sulaması Projesi tamamlandığında Seben İlçesinde 3.280 hektar alanın suya kavuşması temin edilerek özellikle meyvecilik ve sebze tarımında çok önemli ilerleme sağlanacaktır.

#### **c) Bolu Ovası Sulaması Rehabilitasyonu Projesi**

**Projenin Amacı:** DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamındaki tarım arazisi toplam 8.550 ha alanda açık kanal sulama sistemi mevcut olup, sulama tesislerinin yıpranması ve yetersizliği, yerleşim ve sanayi alanına dönüşen kısımların bulunması nedeniyle 6.283 ha alanda sulama yapılamamaktadır. Proje ile sulanabilir durumdaki arazinin cazibeli ve pompajlı sulamaya açılmasıyla geçimini tarımdan sağlayan vatandaşların gelir düzeylerinin artırılması amaçlanmaktadır.

**Proje Bedeli:** 130 Milyon TL

**Projenin Kapsamı:** Bolu İl Merkezinden geçen Büyüksu ve Mudurnu Çaylarından temin edilecek su ile 5.873 ha alanın Kapalı Sistem (basınçlı borulu) ile sulanması planlanmıştır. Projenin uygulamaya alınmasıyla, bu alandaki tarım arazilerindeki hububat ağırlıklı mahsul deseninin mısır, meyve ve sebze tarımına yönleneceği, nadas bırakılan önemli miktardaki arazide her yıl ürün alınması, hektar başına yıllık yaklaşık 6.500 TL, toplamda ise yıllık 38.174.500 TL gelir artışı sağlanmış olacaktır.

**Projenin Safhası:** Proje Raporu 2014 yılında onaylanmış olup Bolu Ovasında tarım faaliyetinde bulunan vatandaşların uzun süreden beri beklentisi olan projenin ilgili Bakanlık tarafından 2019 Yılı Yatırım Program Programına alınması beklenmektedir.

#### **d) Kıbrısık Alanhimmeler Göleti ve Sulaması**

Kıbrısık İlçesinde yapılmakta olan 8 milyon 700 bin TL proje bedelli Alanhimmeler Göleti ve Sulaması için 2017 yılında 1 milyon 533 bin TL ödenek ayrılmış olup, geçmiş yıllarda 6 milyon 931 bin TL, 2017 yılında 1 milyon 533 bin TL harcama yapılmıştır. Projede % 100 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup su tutma işlemlerine başlanmıştır. Bu proje ile 450 ha (brüt) alanı sulayacak suyun depolanarak araziye iletilmesi sağlanacaktır.

#### **e) Göynük Gökçesaray Göleti**

Göynük İlçesinde yapılmakta olan 10 milyon 201.000 TL proje bedelli Gökçesaray Göleti için 2018 yılında 733 bin TL ödenek ayrılmış olup, geçmiş yıllarda 9 milyon 467 bin TL, 2018 yılında 304 bin TL harcama yapılmıştır. Projede % 100 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup su tutma işlemlerine başlanılmıştır. Bu proje ile; 396 ha (brüt) alanı sulayacak suyun depolanması sağlanacaktır.

#### **f) Göynük Hasanlar ve Dedeler Göletleri**

Göynük İlçesinde yapılacak olan 24 milyon 969 bin TL proje bedelli Hasanlar ve Dedeler Göletleri yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup proje kapsamında iki adet gölet yapılacak olup Hasanlar Göleti 710 ha (brüt), Dedeler Göletinde 247 ha (brüt) alanı sulayacak suyun depolanması sağlanacaktır.2018 yılında 1 milyon TL ödenek ayrılmış olup, henüz harcama gerçekleştirilmemiştir.

#### **g) Göynük Kaşıkçışeyhler, Yeniceşeyhler ve Değirmenözü Göletleri**

Göynük İlçesinde yapılacak olan Göynük Kaşıkçışeyhler, Yeniceşeyhler ve Değirmenözü Göletleri planlama raporu ihalesine 05.05.2016 tarihinde çıkmış planlama çalışmalarına 19.09.2016 tarihinde başlanılmıştır.2018 yılı içerisinde planlama çalışmalarının tamamlanarak proje çalışmasına başlanması planlanmaktadır. Bu proje ile üç adet gölet yapılacak olup Kaşıkçışeyhler Gölet'i 310 ha (brüt), Yeniceşeyhler Gölet'i 275 ha (brüt) ve Değirmenözü Gölet'i 390 ha (brüt) alanı sulayacak suyun depolanması sağlanacaktır.

#### **h) Göynük İbrahimözü, Merkez Ömerler, Yeşilköy ve Sultanköy Göletleri**

Göynük İlçesi ile Merkez İlçede yapılacak olan Göynük İbrahimözü, Merkez Ömerler, Yeşilköy ve Sultanköy Göletleri planlama raporu ihalesine 20.03.2017 tarihinde çıkmış planlama çalışmalarına 02.07.2017 tarihinde başlanılmıştır.2018 yılı içerisinde planlama çalışmalarının tamamlanarak proje çalışmasına başlanması planlanmaktadır. Bu proje ile dört adet gölet yapılacak olup İbrahimözü Göleti 197 ha (brüt), Ömerler Göleti 176 ha (brüt), Yeşilköy Göleti 458 ha (brüt) ve Sultanköy Göleti 403 ha (brüt) alanı sulayacak suyun depolanması sağlanacaktır.

#### **i) Köy Sulama Göletleri ve Sulama Projeleri**

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İl merkezi ve ilçelerde sulama amaçlı 17 göletin yapımı planlanmış olup; bu göletlerden 5'inin yapımı 2018 yılında, 12'sinin yapımı ise takip eden yıllarda gerçekleştirilecektir.

#### **i) Bolu 1. ve 2. Kısım Arazi Toplulaştırma (AT) ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) Projesi**

2015 yılında ihale edilen 7.350.480 TL bedelli 1. Kısım ve 5.442.207 TL bedelli 2. Kısım Proje ile Dörtdivan, Gerece, Kıbrıscık ve Seben İlçelerinde 60 köy ve 6 mahallede arazi toplulaştırılması sağlanacaktır. Proje kapsamında toplam 41.373 kişiye ait 65.419 parsel toplulaştırmaya tabi tutulacaktır. 2018 yılında bitirilmesi planlanan proje çerçevesinde 375 km tarla içi yol yapımı, 472.500 m<sup>3</sup> stabilize kaplama, 500 km sınır düzeltme ve 225 adet yol geçidi yapılacaktır.

### **7. SANAYİ**

#### **Bolu Büyük Sanayi Sitesi Projesi**

**Projenin Amacı:** Bolu Merkez Aşağısoku ve Çıknlar Mahallelerinde yaklaşık 400 dönüm alan üzerinde bulunan ve 437 esnafın faaliyet gösterdiği Küçük Sanayi Sitesindeki 550 işyerinin Bolu Merkez Organize Sanayi Bölgesinin karşısında yer alan 567 dekar alanda TOKİ tarafından yapımı gerçekleştirilecek "Büyük Sanayi Sitesi"ne taşınması ve mevcut sanayi sitesinin bulunduğu alanın "Kentsel Dönüşüm Alanı" olarak değerlendirilmesi planlanmıştır. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında toplam 488 dekar alan; konut, ticaret, yurt, apart, otel ve kongre

merkezi, eğitim tesisi, sağlık tesisi, pazar alanı ve açık otopark, yeşil alanlar, gölet, park ve rekreasyon alanı olarak planlanmıştır.

**Proje Bedeli:** 180 Milyon 810 Bin TL (Kamulaştırma ve TOKİ giderleri dâhil)

**Projenin Kapsamı:** Proje çerçevesinde hazırlanan plana göre; 9 ana sektörün (Oto, Gıda, Ticaret, Hırdavat, Demirci, Galerici, Mobilya, Elektrik, PVC-Cam, Tekstil) faaliyet göstereceği 856 imalat birimi, 59 galerici birimi, 21 büfe, 52 ticari birim olmak üzere toplam 988 adet dükkân yapımı öngörülmektedir. Ayrıca; 5.067 araçlık otopark ve 21.132 m<sup>2</sup> yeşil alan yapımı planlanmıştır.

**Projenin Safhası:** Bolu Büyük Sanayi Sitesi Projesi'nin gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalar; Bolu Valiliği, TOKİ, Bolu Belediyesi, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odası arasında 20.06.2011 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde yürütülmekte olup, yer seçimi, projelendirme, kamulaştırma işlemleri, talep toplama ve yaklaşık maliyet işlemleri tamamlanmıştır. 520 esnaftan 988 işyerinin tamamı için talep gelmiştir. Proje ihale edilmesi için Toplu Konut İdaresine gönderilmiş olup TOKİ tarafından 31 Ocak 2018 tarihinde ihale edilmiştir. 02.04.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 12.04.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 02.06.2018 tarihinde temeli atılan projenin temel hafriyat imalatları ve betonarme imalatları devam etmektedir. İş bitim tarihi 30.04.2020 olarak belirlenmiştir.

## **8. ULAŞTIRMA**

### **a) Bolu-Mudurnu Yolu Yapımı**

2018 yılında tamamlanması planlanan 38.000.000 TL bedelli proje kapsamındaki çalışmalarda bugüne kadar % 23 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

### **b) Abant-Mudurnu Yolu Yapımı**

2021 yılında tamamlanması planlanan 18.000.000 TL bedelli proje kapsamındaki çalışmalarda bugüne kadar % 55 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

### **c) Yeniçağa-Dörtdivan Yolu Yapımı**

2018 yılında tamamlanması planlanan 5.360.000 TL bedelli proje kapsamındaki çalışmalarda bugüne kadar % 100 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

## **9. ADALET HİZMETLERİ**

### **a) Bolu Adalet Binası**

2016 yılında yer teslimi yapılan ve 2018 yılında bitirilmesi planlanan proje kapsamında; Merkez İlçe Gölyüzü Mahallesi (2559 ada 1 nolu parsel) 20.000 m<sup>2</sup> alan üzerine (25.472 m<sup>2</sup> inşaat alanı) yapılmakta olan 48 milyon proje bedelli Bolu Adalet Binası yapım projesi için 2018 yılında İş Yurtları kurumu bütçesinden 12 milyon 500 bin TL ödenek ayrılmış olup, bu güne kadar 41 milyon 916 bin TL harcama yapılmıştır.

Projede; mekanik ve elektrik tesisat işleri devam etmekte olup % 99 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

## **b) Gerede Ceza İnfaz Kurumu**

Gerede İlçesi Demirciler mevkiinde 244.000 m<sup>2</sup> yüzölçümlü alan üzerine; 1 adet 602 kişilik L tipi Ceza İnfaz Kurumu (47.545 m<sup>2</sup>), 1 adet 480 kişilik Açık Ceza İnfaz Kurumu (3.275 m<sup>2</sup>), 2 adet Ziyaretçi Bekleme Binası (1.086 m<sup>2</sup>), 1 adet Isı Merkezi, Mutfak ve Çamaşırhaneden oluşan Teknik Bina (1.112 m<sup>2</sup>), 1 adet İdari Bina ( 1.190 m<sup>2</sup>), 2 blok Lojman (40 Daireli- 9.400 m<sup>2</sup>) ve 1 adet Jandarma Binası (4.268 m<sup>2</sup>) olmak üzere toplam 69.283 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahip olan 120 milyon 300 bin TL proje bedelli Gerede Ceza İnfaz Kurumu Binası yapım projesi için 2018 yılında İş Yurtları kurumu bütçesinden 21 milyon TL ödenek ayrılmış olup, bugüne kadar 27 milyon 929 bin TL harcama yapılmıştır. Projenin 25/07/2017 tarihinde ihale edilmiş olup 18.08.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 05.09.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Projede; inşaat çalışmaları devam etmekte olup, % 19 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır

## **10. KÖYDES PROJESİ**

2018 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında tahsis edilen 31.974.372 TL ödenekle İl genelinde; 82'si İçmesuyu Projesi, 44'ü Atıksu Projesi, 1'i HİS Göleti Projesi ve 144 adet köy yolları projesi olmak üzere toplam 271 proje planlanmış olup, yapım çalışmalarına devam edilmektedir.