

T.C.
BOLU VALİLİĞİ



Benden selam olsun
Bolu Beyine

"Bolu'nun güzelliğinden, halkın coşkunu
sevinçlerinden çok mütehassis oldum."
Gazi Mustafa Kemal

İLİMİZDE YÜRÜTÜLEN PROJELER



YATIRIM FAALİYETLERİ

YATIRIMCI KURULUŞLAR:	PROJE SAYISI
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	102
ÜNİVERSİTE	10
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI	4
İL ÖZEL İDARESİ	13
İL MÜDÜRLÜKLERİ	84
KAYMAKAMLIKLAR (KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ)	280
BELEDİYELER	133
TOPLAM PROJE SAYISI	626



YATIRIM FAALİYETLERİ

PROJE BEDELİ	3 MİLYAR 276 MİLYON TL		
2018 YILI ÖDENEĞİ	556 MİLYON 500 BİN TL		
2018 YILI ÖDENEKLERİNİN HARCAMASI	483 MİLYON 303 BİN TL		
ÖDENEKLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI			
EĞİTİM	%22	ENERJİ	%2
İNŞAAT	%6	DKH	%27
ORMAN	%5	SAĞLIK	%3
SPOR	%1	TARIM	%9
TURİZM	%1	ULAŞTIRMA	%24



YATIRIM FAALİYETLERİ

PROJE BEDELİ	265 MİLYON 139 BİN TL
2018 YILI ÖDENEĞİ	94 MİLYON 047 BİN TL
2018 YILI HARCAMASI	74 MİLYON 263 BİN TL



YATIRIM FAALİYETLERİ

PROJE AŞAMASINDA	38
YAKLAŞIK MALİYET AŞAMASINDA	12
İHALE SAFHASINDA	13
İHALESİ YAPILAN	10
DEVAM EDEN	136
BİTEN	417
TOPLAM	626



YATIRIM FAALİYETLERİ

PROJELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI

EĞİTİM	37	ENERJİ	18
İNŞAAT	9	MADENCİLİK	2
ORMAN	6	SAĞLIK	19
SPOR	9	TARIM	31
TURİZM	30	ULAŞTIRMA	172
DKH	293	TOPLAM	626

YATIRIM FAALİYETLERİ

AKSA BİLECİK BOLU DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.

Aksa Bilecik Bolu Doğal Gaz'ın 2008-2018 Yılları Arasında Yaptığı Çalışmalar İle Bolu İlinde;

3 ADET RMS-A (Şehir Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu) İstasyonu,

69 ADET RMS-B VE MÜŞTERİ İSTASYONU,

682 KM POLİETİLEN HAT,


95 KM ÇELİK HAT,

13.862 ADET BİNAYA SERVİS KUTUSU MONTAJI Yapılmıştır.

Yapılan İmalatlar Neticesinde Yaklaşık **79.398 ADET POTANSİYEL KULLANICIYA** (KONUT VE İŞYERİ) Ulaşılmıştır.

65.730 (KONUT + İŞYERİ) ADET DOĞALGAZ ABONESİ Bulunmakta Olup,

61.150 ÂDETİ AKTİF (FATURALANDIRILAN SAYAÇ) DOĞALGAZ KULLANICISIDIR.





YATIRIM FAALİYETLERİ

KÖYDES PROJESİ

KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA, İLİMİZE **31.974.372 TL** ÖDENEK AYRILMIŞ OLUP;





YATIRIM FAALİYETLERİ

KÖYDES PROJESİ

82 ADET İÇME SUYU PROJESİ,





YATIRIM FAALİYETLERİ

KÖYDES PROJESİ

46 ADET ATIK SU PROJESİ,





YATIRIM FAALİYETLERİ

KÖYDES PROJESİ

152 ADET KÖY YOLLARI PROJESİ,






YATIRIM FAALİYETLERİ

KÖYDES PROJESİ

TOPLAM 280 ADET PROJEDEN 263 ADET PROJE BİTMİŞ OLUP, 17 ADET PROJE İŞE DEVAM ETMEKTEDİR.



1- TEKKE BARAJI

- 108 Milyon TL Proje Bedeli
- 155.230 da Sulama Alanı
- Gerede-Dörtdivan-Yeniçağa İçme Suyu
- Fiziki Gerçekleşme % 92
- Proje Bitimi 2019



2- SEBEN-TAŞLIYAYLA GÖLETİ SULAMASI

- Proje Bedeli 154 Milyon TL
- 32.800 da Sulama Alanı
- 2017 Yılında İhalesi Yapıldı (16.03.2017)
- Proje 2020 Yılında Tamamlanacak



3- BOLU OVASI SULAMASI REHABİLİTASYONU

- Proje Bedeli 152 Milyon TL
- 58.730 da Sulama Alanı



4- BOLU KIBRISCIK ALANHİMMETLER GÖLETİ SULAMASI

- Proje Bedeli 8,7 Milyon TL
- 4.500 da Sulama Alanı
- Proje de % 100 Fiziki Gerçekleşme sağlandı, su tutma işlemine başlanılmıştır.




5- BOLU-GÖYNÜK GÖKÇESARAY GÖLETİ

- Proje Bedeli 10.2 Milyon TL
- 3.960 da Sulama Alanı
- Proje de % 100 Fiziki Gerçekleşme sağlandı, su tutma işlemine başlanılmıştır

6- BOLU-GÖYNÜK HASANLAR VE DEDELER GÖLETLERİ

- Proje Bedeli 25 Milyon TL
- 9.560 da Sulama Alanı
- 2017 Yılında İhalesi Yapıldı (27.07.2017)
- Proje 2021 Yılında Tamamlanacak





ÖNEMLİ YATIRIMLAR

7- GÖYNÜK KAŞIKÇIŞEYHLER, YENİCEŞEYHLER VE DEĞİRMENÖZÜ GÖLETLERİ

Göynük İlçesinde yapılacak olan Göynük Kaşıkçışeyhler, Yeniceşeyhler ve Değirmenözü Göletleri planlama rapor ihalesine 05.05.2016 tarihinde çıkılmış planlama çalışmalarına 19.09.2016 tarihinde başlanılmıştır.

Bu proje ile üç adet gölet yapılacak olup Kaşıkçışeyhler Gölet'i **3100 da** (brüt), Yeniceşeyhler Gölet'i **2750 da** (brüt) ve Değirmenözü Gölet'i **3900 da** (brüt) alanı sulayacak suyun depolanması sağlanacaktır.

8- GÖYNÜK İBRAHİMÖZÜ, MERKEZ ÖMERLER, YEŞİLKÖY VE SULTANKÖY GÖLETLERİ

Göynük İlçesi ile Merkez İlçede yapılacak olan Göynük İbrahimözü, Merkez Ömerler, Yeşilköy ve Sultanköy Göletleri planlama raporu ihalesine **20.03.2017** tarihinde çıkılmış planlama çalışmalarına **02.07.2017** tarihinde başlanılmıştır.

Bu proje ile dört adet gölet yapılacak olup İbrahimözü Göleti **1970 da** (brüt), Ömerler Göleti **1760 da** (brüt), Yeşilköy Göleti **4580 da** (brüt) ve Sultanköy Göleti **4030 da** (brüt) alanı sulayacak suyun depolanması sağlanacaktır.

YATIRIM FAALİYETLERİ

EĞİTİM

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ilimiz merkez ve ilçelerinin muhtelif bölgelerine **138 milyon 695 bin TL** proje bedelli **21 adet** Eğitim Kurumu Binası yapılmakta olup, bugüne kadar toplam **84 milyon 974 bin TL** harcama yapılmıştır. Projelerde **5 adet** Eğitim Kurumu Binasının yapım çalışmaları bitmiş olup, **16 adet** Eğitim Kurumu Binasında inşaat çalışmaları devam etmektedir.



YATIRIM FAALİYETLERİ

EĞİTİM

Ayrıca; İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ilimiz merkez ve ilçelerimizin muhtelif bölgelerine **15 milyon 150 bin TL** proje bedelli **3 adet toplamda 444 Öğrenci** kapasiteli Pansiyonu yapılmakta olup, bugüne kadar toplam **9 milyon 651 bin TL** harcama yapılmıştır. Projelerden **2 adet öğrenci** pansiyonu bitmiş olup, **1 adet öğrenci** pansiyonu inşaatında çalışmalar devam etmektedir.



ÖNEMLİ YATIRIMLAR

**BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
MERKEZ KÜTÜPHANE BİNASI VE TIP FAKÜLTESİ DERSLİK BİNASI YAPIM**
43 milyon 479 bin TL proje bedelli inşaatın **2019 yılında** tamamlanması planlanmaktadır.



YATIRIM FAALİYETLERİ

SAĞLIK

GEREDE DEVLET HASTANESİ GÜÇLENDİRME VE EK BİNA YAPIMI

PROJE BEDELİ	HARCAMA MİKTARI	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
21.000.000 TL	16.446.000 TL	2016	2018	90



YATIRIM FAALİYETLERİ

SAĞLIK

Ayrıca; İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından ilimiz merkez ve ilçelerinin muhtelif bölgelerine **20 milyon 620 bin TL** proje bedelli **12 adet ASM ve 112 ASHİ** yapılmakta olup, bugüne kadar toplam **16 milyon 352 bin TL** harcama yapılmıştır. Projelerden **6 adet** Aile Sağlık Merkezinin yapımı bitmiş olup, **6 adet** Aile Sağlık Merkezinin inşaat çalışmaları devam etmektedir.



9- BOLU ADALET BİNASI

- Proje Bedeli 44 Milyon TL
- 25.472 m² İnşaat Alanı
- % 100 Fiziki Gerçekleşme
- 29 EKİM 2018 tarihinde hizmet vermeye başladı



10- GEREDE CEZA İNFAZ KURUMU

- Proje Bedeli 120 Milyon TL
- 244.000 m² İnşaat Alanı
- % 19 Fiziki Gerçekleşme
- Proje Bitimi 2019



13- KARAÇAYIR OLİMPİK YÜZME HAVUZU

- Proje Bedeli 20 Milyon 900 Bin TL
- 11.480 m² İnşaat Alanı
- % 45 Fiziki Gerçekleşme
- Proje Bitimi: 2019



YATIRIM FAALİYETLERİ

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR

2- BOLU MERKEZ SPORCU FABRİKASI YAPIMI

- Proje Bedeli 15 Milyon TL
- 9.200 m² İnşaat Alanı
- % 60 Fiziki Gerçekleşme
- Proje Bitimi: 2019





ÖNEMLİ YATIRIMLAR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi

2017 yılında ihalesi yapılan **9.000.000 TL** proje bedelli inşaatın **2019** yılında tamamlanması planlanmakta olup, fiziki gerçekleşmesi **%45** dir.




ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu Sosyal Hizmetler Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi


Projede yer teslim işlemleri biten **9 milyon 178 bin TL** proje bedelli inşaatın **2019** yılında tamamlanması planlanmaktadır.



T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
BOLU SOSYAL HİZMET MERKEZİ VE İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI



T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
BOLU SOSYAL HİZMET MERKEZİ VE İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI



ULAŞTIRMA 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu Hizmet Binası Yapım İşi

Proje ve Keşif işlemleri biten **2 milyon 160 bin TL** proje bedelli inşaatın **2019** yılında tamamlanması planlanmaktadır.



ÖNEMLİ YATIRIMLAR

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

Engelsiz yaşam Evleri Yapımı

2017 yılında yapımına başlanan ve proje bedeli **2.264.000 TL** olan işin % **100**'ü bitirilerek hizmete alınmıştır.





ÖNEMLİ YATIRIMLAR

ULAŞTIRMA PROJELERİ

Bolu-Mudurnu Yolu Yapımı

2021 yılında tamamlanması planlanan **38.000.000 TL** bedelli proje kapsamındaki çalışmalarda bugüne kadar % **35** fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Abant-Mudurnu Yolu Yapımı

2021 yılında tamamlanması planlanan **18.000.000 TL** bedelli proje kapsamındaki çalışmalarda bugüne kadar % **55** fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Yeniçağa-Dörtdivan Yolu Yapımı

2018 yılında tamamlanması planlanan **5.360.000 TL** bedelli proje kapsamındaki çalışmalarda bugüne kadar % **100** fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır

Bolu Güney Çevre Yolu Yapımı


2020 yılında tamamlanması planlanan **97.458.000 TL** bedelli proje kapsamındaki çalışmalarda bugüne kadar % **10** fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır

ÖNEMLİ YATIRIMLAR

İL ÖZEL İDARESİ

İlimiz Köy Yolları BSK Yapım, Asfalt Kaplama ve Onarımı İşi;

20 milyon 550 bin proje bedelli İlimiz Köy Yolları BSK Yapımı projesi için bu güne kadar **17 milyon 770 bin TL** harcama yapılmış olup, **%90 fiziki** gerçekleştirme sağlanmıştır.





ÖNEMLİ YATIRIMLAR

BOLU BELEDİYESİ VE DSİ 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ORTAK YÜRÜTTÜĞÜ PROJE

Karadere Sularının İl Merkezine Getirilmesi ve İsale Hattı Yapımı İşi

43 milyon 524 bin proje bedelli Karadere Sularının İl merkezine Getirilmesi ve İsale Hattı Yapımı projesi için bu güne kadar **22 milyon 141 bin TL** harcama yapılmış olup, **%80 fiziki** gerçekleştirme sağlanmıştır.

